Installation: **Veolia Saved**
Rapport: **mois R-EOT**
Rapport du: février 2026

	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique										Process
Paramètre	CO_10	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg		T2S 10'
																				Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	-	g/d		°C
VLE 10 et 30 min	150	20	60	200	30	400		0												
VLE max	150	20			150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	0	50	86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00		850
01/02/2026	2,57	0,16	4,91	8,06	0,85	68,88	0,51	3,40	0,03	4,74	0,29	9,04	14,83	1,58	127,06	0,94	147,87	0,0487		1126
02/02/2026	2,90	0,07	4,46	9,23	0,60	62,69	0,63	4,83	0,20	5,40	0,13	8,32	17,22	1,11	116,73	1,16	206,47	0,3934		1122
03/02/2026	3,16	0,01	4,23	7,09	0,70	61,80	0,59	5,89	0,03	5,92	0,02	7,96	13,31	1,32	116,02	1,10	253,83	0,0492		1130
04/02/2026	3,13	0,01	4,33	7,30	0,53	61,65	0,54	5,80	0,02	5,95	0,02	8,25	13,99	1,01	116,86	1,01	251,57	0,0466		1136
05/02/2026	2,69	0,09	4,63	7,73	0,90	61,76	0,61	4,59	0,03	5,12	0,16	8,85	14,75	1,73	117,90	1,17	198,88	0,0577		1136
06/02/2026	2,97	0,08	4,47	6,88	0,85	61,81	0,57	5,01	0,03	5,55	0,15	8,21	12,69	1,57	113,55	1,04	213,33	0,0480		1135
07/02/2026	3,07	0,13	3,92	3,91	0,88	55,63	0,55	4,00	0,00	5,00	0,20	6,29	6,71	1,43	89,07	0,87	154,84	0,0059		1166
08/02/2026	1,25	0,13	3,48	1,69	0,17	57,41	0,79	5,38	0,00	2,37	0,11	2,76	1,34	0,13	45,63	0,63	104,25	0,0034		1180
09/02/2026																				
10/02/2026	4,56	0,15	4,33	6,74	0,10	59,63	0,84	5,90	0,50	5,22	0,16	5,03	7,78	0,13	68,99	0,94	149,24	0,4838		1123
11/02/2026	3,26	0,15	4,64	11,38	0,62	61,68	0,48	4,61	0,00	6,13	0,28	8,76	21,72	1,18	116,63	0,92	194,67	0,0040		1121
12/02/2026	4,25	0,05	4,46	15,87	1,12	61,47	0,44	5,96	0,00	7,80	0,09	8,39	29,63	2,10	115,53	0,82	250,83	0,0000		1125
13/02/2026	3,80	0,12	4,32	11,34	1,14	61,53	0,35	5,07	0,00	6,84	0,22	7,99	21,20	2,11	113,74	0,65	243,08	0,0000		1124
14/02/2026	2,66	0,15	3,89	9,73	0,34	61,74	0,30	5,06	0,00	4,79	0,27	7,15	17,89	0,62	113,17	0,55	210,05	0,0000		1141
15/02/2026	1,43	0,01	2,99	7,47	0,31	61,12	0,36	5,68	0,00	2,58	0,02	5,41	13,54	0,56	109,47	0,64	236,49	0,0000		1134
16/02/2026	3,65	0,16	4,06	8,68	1,07	60,59	0,40	4,65	0,09	6,60	0,29	7,35	15,85	1,93	110,01	0,71	236,72	0,1681		1134
17/02/2026	2,79	0,11	3,91	6,99	1,10	60,81	0,37	4,98	0,00	6,71	0,19	7,01	12,56	1,96	108,71	0,67	202,86	0,0000		1123
18/02/2026	1,38	0,03	4,43	5,63	0,95	61,75	0,33	5,46	0,00	2,45	0,04	7,87	10,12	1,69	109,62	0,59	220,89	0,0000		1125
19/02/2026	1,94	0,02	4,39	8,51	1,29	60,42	0,36	5,94	0,00	3,48	0,03	7,89	15,44	2,31	108,49	0,64	239,15	0,0000		1135
20/02/2026	2,88	0,08	4,54	8,86	1,29	61,62	0,36	5,41	0,00	5,35	0,14	8,51	16,69	2,42	115,63	0,68	229,37	0,0000		1125
21/02/2026	1,24	0,01	4,29	6,36	0,92	61,40	0,42	5,91	0,00	2,31	0,01	7,85	11,69	1,69	112,35	0,77	243,76	0,0042		1137
22/02/2026	0,75	0,01	4,41	5,51	1,46	61,56	0,43	5,71	0,00	1,30	0,01	7,64	9,55	2,53	106,66	0,75	228,13	0,0000		1121
23/02/2026	2,09	0,01	3,97	4,48	1,41	60,31	0,42	5,70	0,11	3,62	0,01	7,09	8,00	2,52	107,32	0,74	235,69	0,1952		1104
24/02/2026	2,81	0,03	4,50	8,68	0,81	62,65	0,50	5,84	0,00	5,13	0,05	8,21	15,75	1,49	114,32	0,91	243,28	0,0000		1112
25/02/2026																				
26/02/2026																				
27/02/2026																				
28/02/2026	4,41	0,21	4,27	3,35	0,01	56,96	1,09	5,86	13,30	5,22	0,27	5,93	4,78	0,02	79,61	1,48	178,85	61,9017		1110
Min	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
Max	**4,56**	**0,21**	**4,91**	**15,87**	**1,46**	**68,88**	**1,09**	**6,15**	**13,30**	**7,80**	**0,29**	**9,04**	**29,63**	**2,53**	**127,06**	**1,48**	**253,83**	**61,90**	**1122**	
Moyenne mois /Flux mois	**2,72**	**0,08**	**4,26**	**7,73**	**0,84**	**61,25**	**0,49**	**5,26**	**0,08**	**115,9**	**3,2**	**178,3**	**328,3**	**35,2**	**2560,5**	**20,5**	**5090,4**	**63,4572**	**1108**	
Total (hh:mm)																				

Légende:

Gris = Arrêt four
Jaune = moyenne invalide a cause de Défaut ou Maintenance ou < 2/3.
Rouge = moyenne en dépassement
Bleu = Correction avec Valeurs de substitution
Vert = Valeur Hors gamme

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

09/02 : Arrêt UVE pour réparer une fuite d'eau sur le réseau eau/vapeur

25/02 au 27/02 : : Arrêt UVE pour réparer une fuite d'eau sur le réseau eau/vapeur

Installation: **Veolia Saved**
Rapport: **Mois R-EOT**
Rapport du: février 2026

Synthèse des dépass & Indispo.	seuil	CO	COT	HCL	SO2	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	**Global**
Compt. dépassement VLE 10 et 30 mensuel	60h/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 24hs mensuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nbr. dépass VLE Flux mensuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Compt. Indisponibilité AMS mensuel	60h par an pour multiga et poussières et 500h pour Hg	**00:00**						**00:00**	**00:00**	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	60h par an pour multiga et poussières et 500h pour Hg	**00:00**						**00:00**	**00:00**	
Dioxin / Furanes % mensuel	>85% en cumul annuel	**99,93**								
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel	**99,81**								
Nombre moyenne jour invalide par mois	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	