Installation: **Veolia Saved**
Rapport: **mois R-EOT**
Rapport du: avril 2026

	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique										Process
Paramètre	CO_10	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S 10'
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	-	g/d	°C
VLE 10 et 30 min	150	20	60	200	30	400		0											
VLE max	150	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	0	50	86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	850
01/04/2026	2,42	0,16	4,93	7,56	0,00	60,42	0,34	4,00	0,00	4,22	0,29	8,94	13,59	0,00	109,96	0,62	161,19	0,0010	1143
02/04/2026	2,94	0,08	4,84	8,73	0,00	61,09	0,37	4,72	0,00	5,59	0,15	9,08	16,31	0,00	114,77	0,69	195,27	0,0043	1126
03/04/2026	3,28	0,03	4,71	6,09	0,00	60,24	0,35	6,00	0,00	6,15	0,05	8,88	11,49	0,00	113,84	0,65	250,55	0,0000	1124
04/04/2026	1,52	0,05	4,60	7,30	0,00	60,52	0,36	5,72	0,00	2,90	0,09	8,80	13,94	0,00	115,72	0,69	238,53	0,0000	1121
05/04/2026	1,70	0,10	4,65	6,95	0,00	61,75	0,27	4,92	0,00	3,31	0,18	9,07	13,47	0,00	120,47	0,53	211,59	0,0000	1127
06/04/2026	3,71	0,31	4,98	7,42	0,00	60,63	0,41	2,91	0,04	7,04	0,59	9,44	14,06	0,00	114,93	0,78	148,19	0,0810	1133
07/04/2026	2,48	0,13	5,01	6,82	0,00	61,10	0,40	4,84	0,06	4,70	0,25	9,55	12,99	0,00	116,57	0,76	202,83	0,1117	1130
08/04/2026	4,10	0,17	4,72	7,20	0,00	60,52	0,36	4,81	0,05	7,89	0,32	9,03	13,79	0,00	115,89	0,70	202,21	0,0896	1117
09/04/2026	2,81	0,16	4,79	7,37	0,00	61,38	0,28	4,35	0,07	5,35	0,30	9,12	13,97	0,00	116,92	0,54	184,50	0,1292	1120
10/04/2026	3,12	0,07	4,72	7,29	0,00	61,53	0,36	5,01	0,05	5,97	0,14	9,12	14,07	0,00	118,92	0,70	216,83	0,1027	1124
11/04/2026	2,77	0,08	4,77	8,39	0,00	61,56	0,30	4,59	0,09	5,33	0,15	9,30	16,36	0,00	120,08	0,58	217,08	0,1663	1133
12/04/2026	2,68	0,12	4,77	7,96	0,00	61,55	0,39	4,83	0,03	5,16	0,23	9,27	15,47	0,00	119,68	0,76	224,94	0,0660	1125
13/04/2026	4,20	0,14	5,07	9,00	0,00	61,66	0,35	3,19	0,18	8,07	0,26	9,76	17,30	0,00	118,57	0,67	189,94	0,3403	1123
14/04/2026	3,01	0,27	5,25	9,06	0,00	65,95	0,38	3,65	0,07	5,69	0,50	9,91	17,13	0,00	124,79	0,72	155,34	0,1304	1116
15/04/2026	3,64	0,27	4,81	8,94	0,00	66,25	0,42	4,67	0,06	6,92	0,52	9,21	17,13	0,00	127,09	0,81	219,31	0,1113	1117
16/04/2026	4,83	0,25	5,56	9,08	0,27	60,95	0,39	4,81	0,11	9,20	0,48	10,49	17,14	0,52	115,81	0,74	229,47	0,2119	1119
17/04/2026	3,92	0,28	4,82	9,13	0,00	61,38	0,45	5,40	0,02	7,53	0,54	9,37	17,74	0,00	119,52	0,88	263,17	0,0484	1113
18/04/2026	11,09	0,24	4,80	9,99	0,00	62,74	0,43	5,59	2,34	20,69	0,46	9,17	19,09	0,00	119,77	0,81	421,94	4,4257	1118
19/04/2026	3,41	0,15	4,73	8,82	0,00	61,63	0,45	4,25	0,15	6,63	0,30	9,20	17,18	0,00	120,14	0,87	203,63	0,2828	1120
20/04/2026	3,18	0,34	4,81	10,37	0,00	59,48	0,63	3,16	0,18	3,03	0,29	4,19	9,03	0,00	51,85	0,53	88,29	0,1398	1124
21/04/2026	2,66	0,21	4,11	7,91	0,00	50,06	0,68	3,95	0,01	5,10	0,40	7,83	15,13	0,00	95,37	1,29	166,75	0,0205	1114
22/04/2026	3,88	0,27	4,07	8,60	0,00	53,81	0,55	5,47	0,00	7,27	0,51	7,77	16,47	0,00	102,76	1,05	227,50	0,0000	1118
23/04/2026	4,48	0,27	4,68	9,35	0,00	57,52	0,44	4,45	0,00	8,44	0,50	8,90	17,82	0,00	109,64	0,84	256,13	0,0000	1105
24/04/2026	4,24	0,32	4,96	8,95	0,00	61,25	0,45	4,56	0,00	8,02	0,61	9,42	17,02	0,00	116,49	0,85	190,80	0,0000	1112
25/04/2026	2,36	0,17	4,93	10,01	0,00	61,52	0,38	3,87	0,00	4,37	0,31	9,06	18,41	0,00	113,05	0,69	156,39	0,0000	1103
26/04/2026	2,58	0,17	5,06	11,71	0,00	61,27	0,27	4,27	0,00	4,80	0,33	9,59	22,23	0,00	116,11	0,51	197,58	0,0000	1101
27/04/2026	2,46	0,14	5,08	11,00	0,00	61,93	0,35	5,11	0,10	4,59	0,27	9,52	20,66	0,00	116,43	0,66	208,90	0,1961	1113
28/04/2026	2,81	0,18	4,59	9,39	0,00	62,58	0,36	4,80	0,00	5,35	0,34	8,82	18,04	0,00	120,31	0,68	228,12	0,0000	1118
29/04/2026	4,44	0,18	4,71	8,82	0,00	60,77	0,34	5,27	0,01	8,23	0,34	8,82	16,50	0,00	113,71	0,64	208,75	0,0099	1133
30/04/2026	3,43	0,17	4,51	7,19	0,00	60,38	0,35	4,92	0,00	6,43	0,31	8,48	13,56	0,00	113,61	0,66	207,93	0,0000	1118
Min	**1,52**	**0,03**	**4,07**	**6,09**	**0,00**	**50,06**	**0,27**	**2,91**	**0,00**	**2,90**	**0,05**	**4,19**	**9,03**	**0,00**	**51,85**	**0,51**	**88,29**	**0,00**	**1101**
Max	**11,09**	**0,34**	**5,56**	**11,71**	**0,27**	**66,25**	**0,68**	**6,00**	**2,34**	**20,69**	**0,61**	**10,49**	**22,23**	**0,52**	**127,09**	**1,29**	**421,94**	**4,43**	**1143**
Moyenne mois /Flux mois	**3,48**	**0,18**	**4,80**	**8,51**	**0,01**	**60,80**	**0,39**	**4,63**	**0,12**	**194,0**	**10,0**	**269,1**	**477,1**	**0,5**	**3412,8**	**21,9**	**6273,6**	**6,6690**	**1120**
Total (hh:mm)																			

Légende:

Gris = Arrêt four
Jaune = moyenne invalide a cause de Défaut ou Maintenance ou < 2/3.
Rouge = moyenne en dépassement
Bleu = Correction avec Valeurs de substitution
Vert = Valeur Hors gamme

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

Installation: **Veolia Saved**
Rapport: **Mois R-EOT**
Rapport du: avril 2026

Synthèse des dépass & Indispo.	seuil	CO	COT	HCL	SO2	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	**Global**
Compt. dépassement VLE 10 et 30 mensuel	60h/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs mensuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nbr. dépass VLE Flux mensuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Compt. Indisponibilité AMS mensuel	60h par an pour multiga et poussières et 500h pour Hg	**00:00**						**00:00**	**00:00**	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	60h par an pour multiga et poussières et 500h pour Hg	**00:00**						**00:00**	**00:00**	
Dioxin / Furanes % mensuel	>85% en cumul annuel	**99,94**								
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel	**99,88**								
Nombre moyenne jour invalide par mois	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	