Installation: **Veolia Saved**
Rapport: **mois R-EOT**
Rapport du: mars 2026

	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique										Process
Paramètre	CO_10	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg		T2S 10'
																				Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	-	g/d		°C
VLE 10 et 30 min	150	20	60	200	30	400		0												
VLE max	150	20			150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	0	50	86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00		850
01/05/2026	1,82	0,09	4,74	9,17	0,00	61,09	0,34	4,31	0,00	3,46	0,16	8,95	17,33	0,00	115,50	0,64	178,82	0,0008		1121
02/05/2026	3,42	0,05	4,87	10,79	0,00	61,06	0,33	5,49	0,04	6,51	0,10	9,26	20,49	0,00	116,08	0,63	223,60	0,0848		1110
03/05/2026	4,32	0,17	4,89	9,55	0,00	61,05	0,35	5,37	0,03	8,22	0,33	9,35	18,27	0,00	117,11	0,68	224,41	0,0515		1110
04/05/2026	4,44	0,11	5,35	10,49	0,00	62,03	0,29	5,39	0,05	8,49	0,21	10,26	20,13	0,00	119,05	0,56	283,17	0,0978		1123
05/05/2026	2,65	0,09	5,19	10,50	0,00	60,85	0,47	5,02	0,03	5,09	0,17	9,96	20,16	0,00	116,80	0,90	213,86	0,0609		1108
06/05/2026	2,84	0,12	5,20	11,97	0,00	61,47	0,35	5,54	0,04	5,55	0,23	10,15	23,39	0,00	120,45	0,69	236,22	0,0869		1120
07/05/2026	2,86	0,17	4,91	10,69	0,00	64,09	0,33	4,50	0,04	5,45	0,32	9,42	20,48	0,00	122,86	0,64	212,02	0,0777		1132
08/05/2026	2,74	0,30	5,00	9,38	0,00	65,95	0,33	2,41	0,03	5,20	0,58	9,58	17,85	0,00	126,44	0,63	130,68	0,0608		1143
09/05/2026	2,95	0,23	4,86	9,31	0,00	67,17	0,33	4,31	0,04	5,70	0,43	9,19	17,66	0,00	126,85	0,63	180,98	0,0714		1133
10/05/2026	1,71	0,16	4,77	9,28	0,00	68,46	0,31	2,84	0,03	3,27	0,30	9,12	17,72	0,00	130,66	0,59	122,63	0,0654		1134
11/05/2026	4,74	0,31	5,13	10,74	0,00	68,60	0,43	3,32	0,09	5,53	0,42	6,96	14,69	0,00	93,24	0,58	103,72	0,1303		1132
12/05/2026																				
13/05/2026	2,70	0,20	4,86	10,77	0,00	63,02	0,63	2,87	0,78	4,06	0,30	7,55	16,28	0,00	98,12	0,94	118,10	0,9564		1117
14/05/2026	2,18	0,14	4,75	11,98	0,00	62,76	0,42	4,43	0,00	4,22	0,27	9,11	22,99	0,00	120,36	0,81	186,95	0,0000		1113
15/05/2026	3,15	0,14	5,50	12,56	0,00	66,52	0,43	4,57	0,01	6,06	0,27	10,62	24,30	0,00	128,37	0,83	195,33	0,0263		1125
16/05/2026	1,98	0,08	4,80	9,58	0,00	67,87	0,38	4,78	0,00	3,68	0,15	8,92	17,82	0,00	125,99	0,71	202,07	0,0000		1134
17/05/2026																				
18/05/2026																				
19/05/2026																				
20/05/2026																				
21/05/2026																				
22/05/2026																				
23/05/2026																				
24/05/2026																				
25/05/2026	0,53	0,35	3,70	5,64	0,00	65,50	0,31	2,57	0,08	0,85	0,57	5,95	9,14	0,00	103,61	0,49	98,91	0,1162		1137
26/05/2026	3,84	0,32	4,13	7,29	0,00	61,69	0,42	3,38	0,07	5,42	0,49	6,42	11,35	0,00	95,47	0,64	143,63	0,1046		1146
27/05/2026	5,78	0,22	4,42	9,02	0,00	57,16	0,38	4,37	0,05	7,93	0,32	6,59	13,47	0,00	86,24	0,58	146,52	0,0752		1148
28/05/2026	7,86	0,23	4,81	10,04	0,00	56,16	0,41	5,63	0,05	10,42	0,35	7,01	14,84	0,00	84,20	0,59	215,63	0,0753		1142
29/05/2026	5,00	0,19	4,44	7,49	0,00	65,10	0,45	4,16	0,05	7,16	0,29	7,02	11,83	0,00	102,46	0,69	210,04	0,0739		1135
30/05/2026	2,35	0,17	5,03	9,65	0,00	67,40	0,40	3,24	0,04	3,64	0,27	7,99	15,52	0,00	107,51	0,63	122,16	0,0687		1139
31/05/2026	3,12	0,16	4,81	9,73	0,00	72,03	0,31	2,91	0,03	5,28	0,27	8,13	16,46	0,00	121,80	0,53	137,30	0,0584		1130
Min	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0**
Max	**18,88**	**0,47**	**5,50**	**12,56**	**0,03**	**72,03**	**3,07**	**10,49**	**4,46**	**10,42**	**0,58**	**10,62**	**24,30**	**0,01**	**130,66**	**0,94**	**283,17**	**1,77**		**1148**
Moyenne mois /Flux mois	**3,16**	**0,18**	**4,69**	**9,41**	**0,00**	**63,81**	**0,41**	**4,18**	**0,14**	**131,0**	**7,6**	**204,2**	**412,1**	**0,0**	**2767,1**	**17,4**	**4364,3**	**5,2324**		**1129**
Total (hh:mm)																				

Légende:

Gris = Arrêt four
Jaune = moyenne invalide a cause de Défaut ou Maintenance ou < 2/3.
Rouge = moyenne en dépassement
Bleu = Correction avec Valeurs de substitution
Vert = Valeur Hors gamme

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

12 mai arrêt pour réparer des barreaux de grille cassés

17 au 21 mai arrêt pour réparer une fuite sur le circuit eau/vapeur

Installation: **Veolia Saved**
Rapport: **Mois R-EOT**
Rapport du: mars 2026

Synthèse des dépass & Indispo.	seuil	CO	COT	HCL	SO2	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	**Global**
Compt. dépassement VLE 10 et 30 mensuel	60h/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs mensuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nbr. dépass VLE Flux mensuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Compt. Indisponibilité AMS mensuel	60h par an pour multiga et poussières et 500h pour Hg	**00:00**						**00:00**	**00:00**	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	60h par an pour multiga et poussières et 500h pour Hg	**00:00**						**00:00**	**00:00**	
Dioxin / Furanes % mensuel	>85% en cumul annuel	**99,90**								
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel	**99,88**								
Nombre moyenne jour invalide par mois	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	