Installation: **Veolia Saved**

Rapport: **mois R-EOT**

Rapport du: septembre 2024

	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO_10	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S 10'
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	-	g/d	°C
VLE 10 et 30 min	150	20	60	200	30	400		0											
VLE max	150	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	0	50	86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	850
01/10/2024																			
02/10/2024																			
03/10/2024																			
04/10/2024																			
05/10/2024																			
06/10/2024																			
07/10/2024																			
08/10/2024	6,56	0,62	4,61	9,40	3,25	53,76	1,32	0,00	3,46	9,41	0,95	7,19	14,83	5,10	83,99	1,90	0,00	6,0741	1103
09/10/2024	5,25	0,45	5,34	6,64	2,68	58,22	0,34	0,00	0,39	10,86	0,92	11,04	13,92	5,58	120,18	0,71	0,00	0,8095	1120
10/10/2024	8,60	0,42	4,35	6,56	2,91	55,30	0,24	0,00	0,15	15,42	0,80	8,31	13,02	5,54	105,33	0,47	0,00	0,2998	1098
11/10/2024	6,75	0,54	5,29	12,46	1,34	59,42	0,22	0,00	0,19	13,23	1,10	10,83	26,04	2,73	121,35	0,45	0,00	0,3902	1095
12/10/2024	5,41	0,40	5,09	7,92	0,65	57,45	0,27	0,00	0,21	10,22	0,78	10,03	15,65	1,29	113,26	0,53	0,00	0,4093	1112
13/10/2024	3,83	0,37	5,45	10,68	0,66	58,56	0,28	0,00	0,55	8,14	0,79	11,57	22,76	1,42	124,21	0,59	0,00	1,1896	1114
14/10/2024	4,59	0,42	5,35	6,46	0,60	57,92	0,26	0,00	0,57	12,43	0,85	11,23	13,60	1,26	121,24	0,55	0,00	1,1913	1116
15/10/2024	5,19	0,40	5,24	7,14	0,56	57,49	0,25	0,00	0,18	10,72	0,83	10,98	15,17	1,18	120,27	0,52	0,00	0,3695	1114
16/10/2024	7,09	0,52	5,38	7,36	0,96	57,11	0,25	0,00	0,58	12,49	0,94	10,86	15,00	1,62	115,31	0,51	0,00	1,0794	1114
17/10/2024	5,65	0,32	5,40	6,41	0,07	59,26	0,23	0,00	0,39	11,10	0,65	11,12	13,30	0,15	122,05	0,47	0,00	0,8083	1096
18/10/2024	3,82	0,33	5,33	4,59	0,92	58,30	0,24	0,00	0,04	7,34	0,62	10,24	8,97	1,85	112,42	0,46	0,00	0,0783	1103
19/10/2024	3,72	0,30	5,31	6,04	2,47	58,46	0,26	0,00	0,04	7,75	0,63	11,04	12,55	5,14	121,27	0,53	0,00	0,0861	1120
20/10/2024	2,93	0,31	5,34	5,88	2,10	58,33	0,22	0,00	0,05	5,95	0,63	10,80	11,95	4,28	117,92	0,45	0,00	0,0999	1095
21/10/2024	5,10	0,35	5,34	3,31	1,75	57,38	0,20	0,00	0,24	4,60	0,44	6,81	4,28	2,26	73,28	0,26	0,00	0,3223	1081
22/10/2024																			
23/10/2024	4,13	0,44	4,43	5,65	1,59	55,93	0,43	0,00	0,34	8,45	0,90	9,13	11,67	3,26	114,52	0,88	0,00	0,6747	1117
24/10/2024	5,81	0,35	5,36	10,72	1,94	58,27	0,28	0,00	0,12	11,57	0,71	11,08	22,63	3,86	120,40	0,57	0,00	0,2540	1093
25/10/2024	3,48	0,30	5,45	11,59	1,06	58,71	0,30	0,00	0,07	7,48	0,65	11,73	25,02	2,25	126,32	0,64	0,00	0,1529	1114
26/10/2024	3,58	0,32	5,50	9,05	2,11	58,55	0,36	0,00	0,08	7,76	0,69	11,92	19,63	4,56	126,71	0,79	0,00	0,1649	1124
27/10/2024	2,89	0,34	5,27	17,70	2,35	58,55	0,35	0,00	1,95	6,46	0,75	11,74	39,14	5,24	130,44	0,78	0,00	5,7140	1116
28/10/2024	3,58	0,37	5,47	11,01	2,66	58,05	0,37	0,00	0,39	7,41	0,75	11,27	23,03	5,45	119,53	0,76	0,00	0,7794	1121
29/10/2024	4,00	0,33	5,51	6,99	2,99	58,00	0,31	0,00	0,12	8,64	0,70	11,90	15,07	6,46	125,23	0,67	0,00	0,2636	1109
30/10/2024	4,72	0,32	5,79	10,99	2,99	58,14	0,22	0,00	0,08	10,18	0,70	12,53	23,81	6,49	125,91	0,47	0,00	0,1816	1117
31/10/2024	3,26	0,35	5,48	9,47	3,14	58,55	0,27	0,00	0,16	7,00	0,74	11,74	20,22	6,72	125,35	0,57	0,00	0,3396	1122
Min	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
Max	**8,60**	**0,62**	**5,79**	**17,70**	**3,25**	**59,42**	**1,32**	**0,00**	**3,46**	**15,42**	**1,10**	**12,53**	**39,14**	**6,72**	**130,44**	**1,90**	**0,00**	**6,07**	**1124**
Moyenne mois /Flux mois	**4,76**	**0,38**	**5,25**	**8,49**	**1,81**	**57,77**	**0,32**	**0,00**	**0,44**	**216,0**	**17,7**	**245,4**	**401,8**	**84,2**	**2696,1**	**14,7**	**0,0**	**22,3965**	**1110**
Total (hh:mm)																			

Légende:

Gris = Arrêt four

Jaune = moyenne invalide a cause de Défaut ou Maintenance ou < 2/3.

Rouge = moyenne en dépassement

Bleu = Correction avec Valeurs de substitution

Vert = Valeur Hors gamme

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.
01 au 07 arrêt en arrêt technique programmé
22/10 Arrêt installation suite à un bourrage de l'extracteur machefers

Installation: **Veolia Saved**

Rapport: **Mois R-EOT**

Rapport du: septembre 2024

Synthèse des dépass & Indispo.	seuil	CO_10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	**Global**
Compt. dépassement VLE 10 et 30 mensuel	60h/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:30		00:40
Compt. dépassement VLE 24hs mensuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nbr. dépass VLE Flux mensuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Compt. Indisponibilité AMS mensuel	60h par an pour multiga et poussières et 500h pour Hg	**00:00**							**00:00**	**00:00**	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	60h par an pour multiga et poussières et 500h pour Hg	**02:20**							**00:00**	**08:30**	
Dioxin / Furanes % mensuel	>85% en cummul annuel	**99,94**									
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel	**99,94**									
Nombre moyennne jour invalide par mois	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Nombre moyennne jour invalide per an	10 Jours	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	